



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO


H. Ayuntamiento 2018-2021
SAN MIGUEL IXITLÁN
¡Hagamos las cosas diferentes!

En la localidad de San Miguel Ixtlan del Municipio de San Miguel Ixtlan del Estado de Puebla, siendo las 16:00 horas del día 30 del mes de septiembre de 2019. Se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE 4 NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXITLAN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA"	
No. de obra: MSMI-04/2019	Contrato No. "MSMI-201904"
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-968/2019	Contratista: "FRANCISCO JAVIER JAUREGUI JUAREZ"
Monto asignado: \$ 989,990.26 NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 26/100 M.N.)	Monto del contrato: \$ 989,780.26 NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 26/100 M.N.)
FONDO: FAFEF 2019 Y MUNICIPAL 2019	Fecha de inicio: 03 DE JULIO DEL 2019
Ejercicio: 2019	Fecha de término: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Fianza de vicios ocultos: EN TRAMITE	
Por el Municipio: ARQ. RAFAEL GONZALEZ MARTINEZ Director de obras publicas	Por el contratista: C. FRANCISCO JAVIER JAUREGUI JUAREZ Persona Física

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Cantidad ó Medida	Cantidad ó Volumen
PARTIDA 1	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO		


 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA.
 2019-09-30






ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

H. Ayuntamiento 2018-2021
SAN MIGUEL IXITLÁN
¡Hagamos las cosas diferentes!

1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2.	94.41
1010 00	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA , EN SECO..		
1010 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	90.01
1019 00	EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA A..		
1019 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	22.50
1130 00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS..		
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M3.	7.77
3050 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 10" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M.	111.07
1131 00	RELLENO EN ZANJAS ...		
1131 06	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3.	38.87
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3.	46.42
3060 00	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA....		
3060 02	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.25 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	1.00
3060 03	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD.	POZO.	2.00
3115 00	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO..		
3115 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA CARGAS H-25 EN POZO DE VISITA.	PZA.	3.00
	DESCARGAS DOMICILIARIAS		
S/C	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO CORRUGADO DE 15 CM. DE DIÁMETRO CON UNA LONG. PROM DE 5 M, CODO SLANT, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, SUMINISTROS, ACARREOS, RELLENOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00
PARTIDA 2	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE		
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2.	66.64
1010 00	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA , EN SECO..		
1010 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	53.31
1019 00	EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA A..		
1019 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	13.33
1130 00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS ...		
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M3.	6.66
8005 00	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 L. A. B. FABRICA.		
8005 02	TUBO HID. ANG RD/26 DE 2" DE DIAMETRO.	M.	111.07
2040 00	INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COPL		
2040 01	DE 50 MM DE DIÁMETRO.	M.	111.07

FRANCISCO JAVIER

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA
2018 - 2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA

2018 - 2021

Amador





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

H. Ayuntamiento 2018-2021
SAN MIGUEL IXITLÁN
¡Hagamos las cosas diferentes!

1131 00	RELLENO EN ZANJAS...		
1131 06	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3.	29.99
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES		
2041 069	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE P.V.C. HIDRAULICA C/C ANGER DE 51 MM.	PZA	1.00
2041 105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE REPARACIÓN P.V.C. HIDRÁULICO C/C ANGER DE 51 MM.	PZA	2.00
2041 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAMPANA P.V.C. HIDRÁULICO DE 51 MM	PZA	1.00
2041 042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C. HIDRÁULICA DE 51 MM	PZA	1.00
2041 035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. HIDRÁULICA DE 51 MM	PZA	1.00
8020 00	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO		
8020 01	DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO.	PZA.	2.00
8018 00	SUMINISTRO DE TORNILLOS...		
8018 03	DE 19 MM. X 89 MM. (3/4" X 3 1/2").	PZA.	8.00
8035 00	SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA.		
8035 01	DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO.	PZA.	1.00
2160 00	INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...		
2160 03	DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO.	PZA.	1.00
2240 00	CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES ...		
2240 02	TIPO I DE 1.00 X 0.90 M.	PZA	1.00
2243 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS ...		
2243 02	SENCILLOS DE 1.10 M. CON CANAL DE 100 MM. (4")	PZA	1.00
2244 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA DE ...		
2244 01	FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 97 KG.	PZA	1.00
	TOMAS DOMICILIARIAS		
TOMA01-1	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y Fo. Go. A UNA DISTANCIA DE 15 M. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE P.V.C. 2 1/2" X 3/4", ADAPTADOR DE INSERCIÓN EN BRONCE, ABRAZADERA DEL No. 12, POLIDUCTO DE 3/4" H.D.P., LLAVE DE CUADRO CON ROSCA PARA CONEXION GALVANIZADA, CODOS DE Fo.Go. DE 3/4", TUBO DE Fo.Go. DE 3/4" Y LLAVE DE NARIZ DE 3/4".	PZA	12.00
PARTIDA 3	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO		
	PRELIMINARES		
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	630.52
	TERRACERIAS		

JAVEL

FRANCISCO

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN MIGUEL IXITLÁN, PUEBLA
2018-2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]






ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

H. Ayuntamiento 2018-2021
SAN MIGUEL IXTLÁN
¡Hagamos las cosas diferentes!

EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	90.93
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	363.68
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	454.61
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	1,632.05
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	189.16
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	630.52
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074),	M3	163.94
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	163.94
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	6,360.69
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	945.78
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	630.52
PAVIMENTO			
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	M2	630.52
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	M2	#; REF!
COR008	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 15 CM. DE ESPESOR.	M	315.64
OBRAS COMPLEMENTARIAS			
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	3.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	630.52
MURO DE MAMPOSTERIA			
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	12.10

FRANCISCO JAVIER



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL IXTLÁN, PUEBLA.
2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN MIGUEL IXTLÁN, PUEBLA
2018 - 2021

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

H. Ayuntamiento 2018-2021
SAN MIGUEL IXITLÁN
¡Hagamos las cosas diferentes!

EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M. CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	9.68
PLAN021	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	12.10
MUPI011	MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA DE 1:1:6	M3	22.77
PARTIDA 4	GUARNICIONES		
	PRELIMINARES		
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	118.37
	EXCAVACIONES		
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M. CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	54.87
	CONCRETO		
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	M2	189.39
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	16.57
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	ML	473.48
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	236.74

FRANCISCO JAVIER

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SAN MIGUEL IXITLÁN, PUEBLA
2018-2021



Importe del contrato \$ 989,780.26 NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 26/100 M.N.)

Convenio modificadorio: NO APLICA

Fecha real inicio 03 DE JULIO DEL 2019 Fecha real de terminación: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Convenio modificadorio _____ a _____

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados: ESTIMACION UNO Y ESTIMACION DOS Y ESTIMACION 3 Y FINIQUITO

PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN MIGUEL IXITLÁN, PUEBLA
2018-2021

[Signature]

[Signature]





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

H. Ayuntamiento 2018-2021
SAN MIGUEL IXITLÁN
¡Hagamos las cosas diferentes!

Pendientes de autorización: NO APLICA

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: NO APLICA

Manuales de Operación: NO APLICA

Certificado de garantía de calidad: FIANZA DE VICIOS OCULTO

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: BITACORA DE OBRA PUBLICA

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 18:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN MIGUEL IXITLÁN, PUEBLA

C. AUREA MARIA VARGAS GUERRERO
Presidente Municipal Constitucional.

C. LUIS VARGAS VEREA
Tesorero Municipal

ARQ. RAFAEL GONZALEZ MARINEZ CAS
Director de Obras Públicas

Por el contratista

Entrega:

C. FRANCISCO JAVIER JAUREGUI JUAREZ
Contratista

